

**Вилояти ҳокимлиги "ЯБХ" ИК буюртмачилигига 2022 йил Ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш дастури  
доирасида қурилиш-таъмирлаш ишлари амалга оширилаётган ижтимоий соҳа объектлари тўғрисида  
МАЪЛУМОТ**

2022 йил 27 июль ҳолатига

№	Объект номи	Умумий қуввати (ўрин, км)	Қиймати	Бажарилган иш		Молиялаштириш		Лойиха ташкилоти	Пудрат ташкилот номи	Изоҳ
				млн.сўм	%	млн.сўм	%			
54	<b>Вилоят бўйича</b>	x	194 002,1	138 963,8	72%	104 379,8	54%	x	x	x
15	<b>Умумтаълим мактаблари</b>	x	50 216,3	38 894,8	77%	34 053,2	68%	x	x	x
1	<b>Янги қурилиши</b>	x	5 036,5	2 316,8	46%	2 415,6	48%	x	x	x
1	Навбахор тумани "Баркамол авлод" мактаби	150 ўрин	5 036,5	2 316,8	46%	2 415,6	48%	"NAVOIYSHAXARSOZLIK LI" MCHJ	"G'olib Javohir qurilish" MCHJ	Ички сувоклаш ва электр монтаж, 2-этаж гишт териш ишлари олиб борилмоқда
11	<b>Реконструкция қилиши</b>	x	29 837,1	21 832,2	73%	19 551,0	66%	x	x	x
1	Хатирчи туманидаги 64-мактабни реконструкция қилиш (220 ўқув биноси қуриши)	220 ўрин	2 516,2	2 264,5	90%	2 084,0	83%	"NAVOIYSANOAT FUQAROLOYIHA" MCHJ	"TEMIR KAPITAL MONTAJ QIZILQUM" МЧЖ	1-2 қаватда пардозлаш ишлари, пол, фасад ишлари, брускатка териш ишлари олиб борилмоқда.
2	Хатирчи туманидаги 71-мактабни реконструкция қилиш (96 ўқув биноси қуриши)	96 ўрин	1 667,2	1 467,1	88%	1 050,1	63%	"NAVOIYSANOAT FUQAROLOYIHA" MCHJ	"Navoiy omad invest" МЧЖ	ички ва ташки пардозлаш, пол ишлари олиб борилмоқда
3	Хатирчи туманидаги 22-мактабни реконструкция қилиш (420 ўқув биноси ва 300 ўрин ёткхона қуриши)	420 ўрин/300 ётк жой	8 081,5	2 828,5	35%	2 424,4	30%	"NAVOIYSANOAT FUQAROLOYIHA" MCHJ	"SHARQ JILO ME'MORI" MCHJ"	3-этажда гишт териш, 1-2 қаватларда сувоклаш, электр монтаж, перегородка ишлари олиб борилмоқда
4	Нурота туманидаги 6-сонли мактабни реконструкция қилиш (кўшимча 160 ўрин ўқув блоги қуриш)	160 ўрин блог	1 762,2	1 674,1	95%	1602,39	91%	"ARXIEKO" MCHJ	"ASHRAF" XК	Фасад ишлари тутгалланган. <b>Далолатномалар расмийлаштирилмоқда</b>
5	Кизилтепа туманидаги 13-сонли мактабни реконструкция қилиш (240 ўрин мукаммал таъмирлаш ҳамда 330-ўринли ўқув блоги қуриш)	240-кап ремонт/330-ўқув блог қуриш	5 271,8	4 481,0	85%	4094,25	78%	"PROJECT INJENERING GROUP" MCHJ	"SHARQ JILO ME'MORI" MCHJ"	Мавжуд бинода таъмирлаш ишлари якунланган., янги бинода 1-2 қаватда сувоклаш, электро монтаж, фасадда базальт ўрнатиш ишлари том ишлари олиб борилмоқда.
6	Конимех туманидаги 39 мактабни реконструкция қилиш (80 ўрин мукаммал таъмирлаш ҳамда 60-ўринли ўқув блоги қуриш)	80-кап ремонт/60-ўқув блог қуриш	1 573,4	1 211,5	77%	1076,94	68%	"ME'MOR LOYIHA" MCHJ	"NAVOIY-SANTEXNIKA-MONTAJI" MCHJ	Мавжуд бинода ва хожатхонада таъмирлаш ишлари якунланган. Спорт залда қурилиш ишлари тутгалланган. Кўшимча бинода ички пардозлаш, пол ишлари, ташқарида бетон йулак ишлари олиб борилмоқда.
7	Конимех туманидаги 17 мактабни рек-я қилиш (кўшимча 96 ўрин ўқув блоги қуриш)	96 ўрин	1 556,7	1 510,0	97%	1359,41	87%	"ME'MOR LOYIHA" MCHJ	"YUKSALGAN QURUVCHI BUNYODKOR" MChJ	<b>Далолатномалар расмийлаштирилмоқда</b>

№	Объект номи	Умумий қуввати (ўрин, км)	Қиймати	Бажарилган иш		Молиялаштириш		Лойиха ташкилоти	Пудрат ташкилот номи	Изоҳ
				млн.сўм	%	млн.сўм	%			
8	Конимех туманидаги 21 мактабни рек-я килиш (қўшимча 96 ўрин ўкув блоги куриш)	96 ўрин	1 099,4	604,7	55%	502,70	46%	"MEMOR LOYIHA" MCHJ	"SUXROB MIZROB TILLO" XK	Плита монтаж ишлари бошланган. Кушимча биноларда қурилиш ишлари олиб борилмоқда
9	Конимех туманидаги 37 мактабни рек-я килиш (қўшимча 96 ўрин ўкув блоги куриш)	96 ўрин	1 124,4	1 090,6	97%	976,17	87%	"MEMOR LOYIHA" MCHJ	"YUKSALGAN QURUVCHI BUNYODKOR" MChJ	Далолатномалар расмийлаштирилмоқда
10	Қизилтепа туманидаги 39-сон ихтисослаштирилган мактаб-интернати (мавжуд 150-мукаммал таъмиглаш ва 264-ўрин ўкув блоги куриш)	150-кап ремонт/264-блоги куриш	3 453,8	3 350,2	97%	2995,96	87%	"PROJECT INJENERING GROUP" MCHJ	"TEMIR KAPITAL MONTAJ QIZILQUM" МЧЖ	Далолатномалар расмийлаштирилмоқда
11	Зарафшон шаҳридаги 5-мактабни реконструкция килиш (160-ўрин ўкув блоги куриш)	0	1 730,7	1 349,9	78%	1384,67	80%	"YANGI ZAMON PROEKT" MCHJ	"NAVOIY YANGI QURILISH SERVIS" MCHJ	том ишлари, 1-2 этажда ички пардозлаш, стяжка ишлари олиб борилмоқда
3	<i>Муқаммал таъмиглаш</i>	x	15 342,7	14 745,9	96%	12 086,6	79%	x	x	x
1	«Навоий вилояти Хатирчи тумани «Майдон» МФЙ даги 784 ўкув ўринли 52-сонли мактабни муқаммал таъмиглаш»	784 ўрин	5 337,4	5 337,4	100%	4 424,0	83%	"NAVOIYSANOAT FUQAROLOYIHA" MCHJ	"NAVOIY MUHANDISI" MCHJ	Курилиш монтаж ишлари тугалланган. Далолатномалар расмийлаштирилмоқда
2	Қизилтепа тумани 12-мактаб	640 ўрин	3 979,1	3 382,2	85%	2825,07	71%	"NAVOIYLOYIHA" MCHJ	"NAVOIY-FSK" MChJ	сантехника, ички пардозлаш ва фасад ва цокол ишлари, хожатхонада ғишт териш ишлари олиб борилмоқда.
3	«Навоий вилояти Навбахор тумани «Кескантерак» МФЙдаги 1176 ўкув ўринли 3-сонли мактабни муқаммал таъмиглаш»	1176 ўрин	6 026,2	6 026,2	100%	4 837,6	80%	"GOLD ARX PROECT" MCHJ	"NAVOIY - DIL - FAXRI МЧЖ"	Курилиш монтаж ишлари тугалланган. Далолатномалар расмийлаштирилмоқда
5	<i>Тиббиёт объектлари</i>	x	64 645,3	39927,6	62%	33510,4	52%	x	x	x
2	<i>Янги қурилиши</i>	x	20 378,9	10963,7	54%	8686,2	43%	x	x	x
1	Навоий вилояти Нурота ногиронлиги бўлган шахслар учун эркаклар "Муруват" интернат уйи (100 ўринли қўшимча ёткозона ва омборхона биноларини куриш)	100 ўрин	14 263,7	8 273,0	58%	6039,63	42%	"NAVOIYSHAXARSOZLIK LI" MCHJ	"NAVOIY-FSK" MChJ	Асосий бинода ва бандяда ғишт териш ишлари ишлари, мавжуд бинода пардозлаш ишлари, заборда сувоқлаш ишлари олиб борилмоқда.
2	Навоий вилояти Ногиронлиги бўлган шахсларни реабилитация килиш ва протезлаш марказ	40 ўрин	6 115,2	2 690,7	44%	2 646,6	43%	"NAVOIYSANOAT FUQAROLOYIHA" MCHJ	"NAVOIY-FSK" MChJ	2-қаватда ғишт териш, колонна, сердечник ўрнатиш, 1-қаватда электр монтаж, сувоқлаш ишлари олиб борилмоқда.

№	Объект номи	Умумий қуввати (ўрин, км)	Қиймати	Бажарилган иш		Молиялаштириш		Лойиха ташкилоти	Пудрат ташкилот номи	Изоҳ
				млн.сўм	%	млн.сўм	%			
3	Реконструкция		44 266,4	28963,9	65%	24824,2	56%	x	x	x
1	РШТЁИМ Навоий вилоят филиали (200 ўринли даволаш бўлими)	200 ўринли	18 677,8	14 568,7	78%	11 517,06	62%	"NAVOIYSANOAT FUQAROLOYIHA" MCHJ	«TAYANCH QURILISH SERVIS» МЧЖ	1. ички пардозлаш, мрамор териш, светилник, витраж ўрнатиш, иссилик тизимини ўрнатиш ишлари олиб борилмоқда, отопления батарияларини ўрнатиш, йулни бетонлаш ишлари, мавжуд биноларда парапетга гишт териш, акфа ром ўрнатиш, цоколга мрамор териш, ички ва ташки сувоклаш ишлари олиб борилмоқда
2	Навоий шаҳар тиббиёт бирлашмаси (110-ўрин даволаш бўлими)	110 ўринли	7 600,1	6 840,0	90%	6 864,35	90%	"NAVOIYSHAXARSOZLIK LI" MCHJ	«MINOR MILLENIUM» МЧЖ	1. Ички пардозлаш, полга мрамор териш, огражденияни бўёқлаш, канализация, ташки ободонлаштириш ишлари олиб борилмоқда.
3	Ўрта тиббиёт фармацевтика ходимлари малакасини ошириш ва ўларни ихтисослаштириш маркази Навоий вилояти филиали	объект	17 988,5	7 555,2	42%	6 442,76	36%	"Gold Arx projekt" МЧЖ	"ALISHER QURUVCHI SERVIS" XK"	Подвалда стяжка, сувоклаш, плита монтаж ишлари олиб борилмоқда
6	Мактабгача таълим ташкилотлари	x	18 168,1	15031,3	83%	12 001,0	66%	x	x	x
6	Реконструкция қилиш	x	18 168,1	15031,3	83%	12001,0	66%	x	x	x
1	Нурота туманидаги 13-сон МТТ биносини реконструкция килиш (150 ўрин блог қуриши)	150-ўрин	3787,2	3 029,7	80%	2 706,9	71%	EVRO-VOSTOK STORY PROEKT МЧЖ 91 400 70 93 (Бухоро)	" ASHRAF" XK	1-2 каватда ички пардозлаш, мавжуд бинода пардозлаш ишлари олиб борилмоқда.
2	Қизилтепа туманидаги 13-сон МТТ биносини реконструкция килиш (120 ўрин блог қуриши)	120-ўрин	2754,8	2 672,2	97%	2 396,7	87%	"MARJONABEGIM JOZIBASI" XK	"Temurbek kapital servis" MCHJ	Далолатномалар расмийлаштирилмоқда
3	Хатирчи туманидаги 10-сон МТТ биносини реконструкция килиш (120 ўрин блог қуриши)	120-ўрин	3229,7	1 937,8	60%	1 338,2	41%	SHAHARSOZLIK DIZAYNI МЧЖ 99 194 77 72 (Жиззах)	"NAVOIY-FSK" MChJ	2-этажда гишт териш, бесетка рамаларини тайёрлаш, евро заборни монтаж килиш ишлари олиб борилмоқда.
4	Кармана туманидаги 13-сон МТТ биносини реконструкция килиш (120 ўрин блог қуриши)	120-ўрин	2 989,4	2 630,6	88%	2 316,6	77%	'MARJONABEGIM JOZIBASI" XK 906181137 (Навоий)	"Temurbek kapital servis" MCHJ	Мавжуд бинода канализация кувурларини ўрнатиш, ички пардозлаш ишлари, А блокда пардозлаш,сантехника ишлари олиб борилмоқда.
5	Навбахор тумани "Қизилтепа" МФЙ худудидаги 31-мактабнинг бўш бинони реконструкция қилиш оркали янги МТТ ташкил этиш	120-ўрин	2181,0	2 115,6	97%	1 533,8	70%	"EVRO-VOSTOK STORY PROEKT" МЧЖ 91 400 70 93 (Бухоро)	"Temurbek kapital servis" MCHJ	Далолатномалар расмийлаштирилмоқда

№	Объект номи	Умумий қуввати (ўрин, км)	Қиймати	Бажарилган иш		Молиялаштириш		Лойиха ташкилоти	Пудрат ташкилот номи	Изоҳ
				млн.сўм	%	млн.сўм	%			
6	Кармана туманидаги 12-сон МТТ биносини реконструкция килиш (120 ўрин блог қуриши)	120-ўрин	3226,0	2 645,3	82%	1 708,7	53%	"NOVA PLANING" МЧЖ 915666662 99 194 77 72 (Жиззах)	"G'olib Javohir qurilish"МЧЖ	Ички пардозлаш, кафел териш ва фасад ишлари олиб борилмоқда
1	Миллий Гвардия объектлари	x	1263,6	1263,6	100%	1238,9	98%	x	x	x
1	Навоий шаҳар 18-кичик тумани худудида 5 қаватли 30-хонадонли (2,3,4 хонали) уй-жойлар куриш (ташки мухандислик ва ободонлаштириш ишларини бажариш)	объект	1 263,6	1 263,6	100%	1 238,92	98%	"Qishloqqrurilishloyiha" МЧЖ Navoiy viloyati	«MINOR MILLENIUM» МЧЖ	Курилиш ишлари тугалланган. Далолатномалар расмийлаштирилмоқда
12	Қирғоқ бўйи ва бошқа ҳимоя (СЕЛ) объектлари	x	11693,1	10614,7	91%	7087,8	61%	x	x	x
1	Хатирчи тумани Мирдош ҚФЙ "Мирдошсой" сойидан келадиган сел сувларидан 300 та ахоли хонадонларини ва 39-сонли ўргта таълим мактабни муҳофаза килиш мақсадида 800 м сой ўзанини тозалаш ва кирғокларини мустахкамлаш ва 1 дона кечув ўйли, бир дона қувурли ўтиш (ПТУ 20.20) жойи куриш	800 м	773,2	711,4	92%	399,9	52%	"NAVOIY SUV LOYIHA" МЧЖ	"TEMURBEK QURILISH SERVIS" МЧЖ	Бетон ишлари олиб борилмоқда. Далолатномалар расмийлаштирилмоқда
2	Хатирчи тумани "Навбаҳор" МФЙ Қоплонтепа қишлоғида жойлашаган Яхудий миллатига мансуб қабристон ва 389 та ахоли хонадонлари Оқдарё дарёси тошқин сувларидан ҳимоя килиш мақсадида 350 метр дарё ўзанини тӯғрилаш	350 м	880,4	880,4	100%	546,0	62%	"NAVOIY SUV LOYIHA" МЧЖ	Навоий мелорация МЧЖ	Курилиш монтаж ишлари тугалланган. Далолатномалар расмийлаштирилмоқда
3	Хатирчи тумани Маданият Қатагон қишлоғи ва Қатагон қабристони пастки қисмидаги Кўргонча, Алиён қишлоқларидаги 152 та хонадонларни ва А.Темур МФЙ худудини Зарафшон дарёси тошқин сувларидан ҳимоялаш мақсадида жами 600 метр дарё ўзанини тӯғрилаш	600 м	1 351,1	1 243,0	92%	1 029,2	76%	"NAVOIY SUV LOYIHA" МЧЖ	"TEMURBEK QURILISH SERVIS" МЧЖ	Бетон ишлари олиб борилмоқда. Далолатномалар расмийлаштирилмоқда

№	Объект номи	Умумий қуввати (ўрин, км)	Қиймати	Бажарилган иш		Молиялаштириш		Лойиха ташкилоти	Пудрат ташкилот номи	Изоҳ
				млн.сўм	%	млн.сўм	%			
4	Хатирчи тумани “Кориз араб” МФЙ Киёт, Кориз Араб, Қирғиз кишлоқларида истикомат килувчи 465 та ахоли хонадонларини “Аччисағонқой” сойидан келадиган сел-тошқин сувларидан муҳофаза килиш мақсадида 5200 м сой ўзанини тозалаш ва кирғоқларини мустахкамлаш	5200 м	1 353,1	1 204,3	89%	716,7	53%	"NAVOIYSHAXARSOZLIK LI" MCHJ	QIZILTEPA IRRIGATSIYA MELIORATSIYA XIZMAT MCHJ	Ер ишлари тугатилиб битон ишлари олиб борилмоқда
5	Хатирчи тумани “Зарбдор” ва “Сарой” МФЙ Ўртаовул, Урганжи, кишлоқларида истикомат килувчи 210 та ахоли хонадонларини “Аччисағонқой” сел йўлидан келадиган сел-тошқин сувларидан муҳофаза килиш мақсадида 3200 метр сой ўзанини тозалаш ва кирғоқларини мустахкамлаш ва 2 дона кечув йули куриш	3200 м	755,4	672,3	89%	300,71	40%	"NAVOIYSHAXARSOZLIK LI" MCHJ	"NAVOIY MAXSUSSUVPUDRAT" МЧЖ	Ер ишлари олиб борилмоқда
6	Хатирчи тумани Зарапшон МФЙ худудидан оқиб ўтубвчи “Коракишлоқсой” сойининг 1,9 км кисминида ўзан тозалаш ва кирғоқ мустахкамлаш, сойдаги мавжуд кўпприкнинг кириш ва чиқиш кисмларини мустахкамлаш	1900 м	533,6	533,6	100%	442,8	83%	"NAVOIY SUV LOYIHA" MCHJ	Навоий мелорация МЧЖ	Курилиш монтаж ишлари тугалланган. Далолатномалар расмийлаштирилмоқда
7	Навбахор тумани “Армижон” МФЙ Зархона ва Богоғоз кишлоқларида истикомат килувчи 209 та ахоли хонадонларини Зарапшон дарёси тошқин сувларидан ҳимоя килиш мақсадида дарёнинг 1170 метр кисмидаги ўзанини тўғирлаш	1170 м	2 608,9	2 243,7	86%	1881,29	72%	"NAVOIY SUV LOYIHA" MCHJ	"NAVOIY BUNYODKOR AVTO SERVIS" МЧЖ	Ер ишлари олиб борилмоқда
8	Навбахор тумани “Кизилработ” МФЙ Кулоқота қишлоғида истикомат килувчи 105 та ахоли хонадонлари ҳамда “Туябузлов қабристони атрофидан ўтубвчи 850 метр сел йўлини ўзанини тозалаш ҳамда кирғоқларини мустахкамлаш ва сув ташламаси куриш	850 м	505,3	454,7	90%	249,0	49%	"NAVOIY SUV LOYIHA" MCHJ	NAVOIY MAXSUSSUVPUDRAT МЧЖ	Тупрок ишлари, бетон, бутакамен ишлари олиб борилмоқда

№	Объект номи	Умумий қуввати (ўрин, км)	Қиймати	Бажарилган иш		Молиялаштириш		Лойиха ташкилоти	Пудрат ташкилот номи	Изоҳ
				млн.сўм	%	млн.сўм	%			
9	Навбаҳор тумани “Кизилтепа” МФЙ “Янгибулоқ қишлоғида истиқомат килувчи 321 та аҳоли хонадонларини сел тошкин сувларидан муҳофаза қилиш мақсадида қишлоқнинг юкори кисмидан ўтувчи сел йўлининг 1600 метр кисмини тозалаш ва кирғокларини мустахкамлаш, 1000 метр чап кисмини бетонлаш ва 3 дона кечув йўли куриш	2600 м	847,4	847,4	100%	765,8	90%	"NAVOIY SUV LOYIHA" MCHJ	"TEMURBEK QURILISH SERVIS" МЧЖ	Курилиш монтаж ишлари тугалланган. Далолатномалар расмийлаштирилмоқда
10	Нурота туманидаги “Истиқлол” МФЙ “Қорақум” қишлоғидаги 18 та аҳоли хонадонини ва “Янгитурмуш” МФЙ “Папанай” қишлоғидаги 19 та аҳоли хонадонларини ҳамда “Папанай” сув иншоатини” сел сув тошкин сувларидан ҳимоя қилиш мақсадида “Қулмажарсой” сойининг 2500 м ўзанини тозалаш ҳамда кирғогини мустахкамлаш ва 3 дона кечув йўли куриш	2500 м	550,3	451,26	82%	165,1	30%	"NAVOIYSHAXARSOZLIK LI" MCHJ	"NAVOIY MAXSUSSUVPUDRAT" МЧЖ	Ер ишлари олиб борилмоқда
11	Нурота туманидаги “Янгитурмуш” МФЙ “Жилонтамғали” қишлоғидаги 45 та аҳоли хонадонларини сув тошкин сувларидан ҳимоя қилиш мақсадида “Қулмажарсой” сойи 3 км ўзанини тозалаш ва кирғокларини мустахкамлаш, 3 дона кечув йўли ва 1 дона пиёдалар ўтиш кўпрги ҳамда 500 м ички сел йўли ўзанини очиш, 1 дона қувурли ўтиш (д-1000 мм) ишлари	500 м	1 062,6	924,45	87%	318,8	30%	"NAVOIYSHAXARSOZLIK LI" MCHJ	"NAVOIY MAXSUSSUVPUDRAT" МЧЖ	Ер ишлари олиб борилмоқда
12	Кармана тумани Оқтош қабристони юкорисидаги дамбадан келувчи сел йўлини 1000 метр кисмини тозалаш ва кирғокларини мустахкамлаш	1000 м	471,9	448,29	95%	272,6	58%	"NAVOIY SUV LOYIHA" MCHJ	"KARMANA PARDOZ SERVIS" XK	Ер ишлари, откосга бетон қуиши ишлари олиб борилмоқда.

№	Объект номи	Умумий қуввати (ўрин, км)	Қиймати	Бажарилган иш		Молиялаштириш		Лойиҳа ташкилоти	Пудрат ташкилот номи	Изоҳ
				млн.сўм	%	млн.сўм	%			
11	Туман марказлари	11,5	43121,2	31591,5	73%	15015,3	35%	x	x	x
1	Навоий шаҳар Меъморлар ва И.Каримов кўчаси автомобиль йўлининг кесишимасидан "Навоийазот" АЖгача бўлган автомобиль йўлини реконструкция қилиш. (тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш, пиёдалар ва велосипед йўлакларини куриш)	0,6	4 047,0	1 780,7	44%	1 214,1	30%	"Yo'l loyiha byurosi" Navoiy viloyat filiyali	""ROMITAN TRANS YO'L QURILISH" MChJ"	Тратуатрда шебен ётқизиш, парабрик териш ишлари олиб борилмоқда
2	Зарафшон шаҳридаги Зарафшон кўчалари йўлларини таъмиrlаш. (тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш пиёдалар ва велосипед йўлакларини куриш)	1,7	4 591,0	2 846,4	62%	1 377,3	30%	"Navoiyyo'lloyixa" MChJ	""ROMITAN TRANS YO'L QURILISH" MChJ"	Тратуатрда демонтаж светелник ва парабрик урнатиш ишлари олиб борилмоқда
3	Ғазғон шаҳар марказидаги Тумар МФЙ А.Темур кўчалари йўлларини тўла таъмиrlаш (тунги ёритиш чироклари ўрнатиш, пиёдалар йўлакларини куриш)	1,5	2359,1	2 123,2	90%	1 399	59%	"Navoiyyo'lloyixa" MChJ	ЧП "ASHRAF"	лоток ўрнатиш ва шағал ётқизиш якунланиб пиёдалар йўлакчасига битон ишлари олиб борилмоқда
4	Кармана тумани марказидаги Аргун МФЙ Аргун кучаларини йўлларини тўла таъмиrlаш (тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш, пиёдалар ва велосипед йўлакларини куриш)	1,0	4 522,62	2 939,7	65%	1 350,0	30%	"Samoyo'lloyixa" MChJ	""KARMANA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH" UK"	Лотокларни ўрнатиш ва пиёдалар йўлакларида битон куйиш ишлари олиб борилмоқда
5	Конимех тумани марказидаги Бунёдкор кўчасини (0,37) тўла таъмиrlаш (тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш, пиёдалар ва велосипед йўлакларини куриш)	0,4	1148,4	918,7	80%	601,7	52%	"Navoiy Grand Project" MChJ	"NAVOIY KO'PRIKLARDAN FOYDALANISH" UK	Лотоклар монтаж килинмоқда. Тратуатрда бетон ишлари кайта килинмоқда
6	Қизилтепа тумани Ўзбекистон ва Алишер Навоий МФЙлар худудидан ўтубвчи Мустақиллик шоҳ кўчаси тўла таъмиrlаш. (тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш, пиёдалар ва велосипед йўлакларини куриш)	1,2	9931,9	7 449,0	75%	2 400,0	24%	"Yo'l loyiha byurosi" Navoiy viloyat filiyali	""ROMITAN TRANS YO'L QURILISH" MChJ"	лоток ўрнатиш, бетон ишлари олиб борилмоқда. 1 хафтада чиқади.
7	Навбаҳор тумани марказидаги Булвар кўчасини тўла таъмиrlаш (1,1) (тунги ёритиш чироклари ўрнатиш, пиёдалар ва велосипед йўлакларини куриш)	1,1	4949,4	3 959,5	80%	2 203,4	45%	"Navoiy Grand Project" MChJ	""ROMITAN TRANS YO'L QURILISH" MChJ"	Лоток ўрнатиш, 2-слой обратная засепка ишлари, текислаш, пиёдалар йўлагини куриш ишлари олиб борилмоқда. Пиёдалар бетони куйиш ишлари олиб борилмоқда

№	Объект номи	Умумий қуввати (ўрин, км)	Қиймати	Бажарилган иш		Молиялаштириш		Лойиха ташкилоти	Пудрат ташкилот номи	Изоҳ
				млн.сўм	%	млн.сўм	%			
8	Нурота тумани марказидаги Нуробод МФЙга карашли Нурли йўл кўчаси йўлларини тўла таъмирлаш (тунги ёритиш чироклари ўрнатиш, пиёдалар йўлаклар ва велосипед йўлакларини куриш)	1,2	2574,4	2 059,5	80%	1 234,3	48%	“REAL-DOR PROEKT” MChJ	УП "NUROTA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UNITAR KORXONASI"	Лоток урнатиш ишлари тугаллаган. Пиёдалар йулагига бетон ишлари, Освешения ишлари олиб борилмоқда
9	Янги Томди кўргони ички йўлини тўла таъмирлаш (тунги ёритиш чироклари ўрнатиш, пиёдалар ва велосипед йўлакларини куриш)	0,4	1302,9	1 133,6	87%	800,0	61%	“Samoyo'lloyixa” MChJ	"MMM ELEGANT BUILDER GROUP" MCHJ	Асфальтга тайёргарлик ишлари олиб борилмоқда. пиёдалар йулагига асфалт ётқизилган
10	Учкудуқ тумани Мустақиллик марказий кўчасини тўла таъмирлаш (тунги ёритиш чироклари ўрнатиш, пиёдалар ва велосипед йўлакларини куриш)	0,9	3225,3	2 806,1	87%	400,0	12%	“Navoiyyo'lloyixa” MChJ	"УЧКУДУК ТИФУК"	асфалтни 1 слой ишлари якунланди ва пиёдалар йулагига дресва ташланиб, бордёр ишлари олиб борилмоқда
11	Хатирчи тумани марказидаги Олмазор кўчаси йўлларини тўла таъмирлаш, (йўлларини таъмирлаш, тунги ёритиш чироклари ўрнатиш, пиёдалар ва велосипед йўлакларини куриш)	1,5	4469,1	3 575,3	80%	2 035,7	46%	“REAL-DOR PROEKT” MChJ	""MMM ELEGANT BUILDER GROUP" MCHJ"	Гравийдан асос куриш ишлари тутатилиб пиёдалар йулагиди асфалт ишлари олиб борилмоқда
4	<b>Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 15.03.2022й 40-сонли раёсат мажлиси баёнига киритилган ижтимоний соҳа объектлари тўғрисида</b>									
4	<i>Реконструкция қилиши</i>	<i>x</i>	<i>4 894,5</i>	<i>1640,3</i>	<i>34%</i>	<i>1473,2</i>	<i>30%</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
1	Навбахор тумани "Сарбозор" МФЙдаги 16-мактаб филиалига 60 ўрин ўқув блоги куриш	60 ўрин	1 017,7	580,1	57%	411,6	40%	"MEMOR LOYIHA" MChJ	""NAVOIY-DIL-FAXRI" MCHJ"	Гишт териш ишлари, сесмапояс ишлари, ички ва ташки сувоқлаш ишлари олиб борилмоқда.
2	Хатирчи тумани "Тамабахрин" МФЙдаги 22-мактаб филиалига 80 ўрин ўқув блоги куриш	80 ўрин	1 112,4	389,4	35%	528,9	48%	"MEMOR LOYIHA" MChJ	"BEKTOSH МЧЖ	1-қаватда плита монтаж ишлари тугалланган. 2-қаватда гишт териш ишлари бошланган
3	Хатирчи тумани "Оқолтин" МФЙдаги 54-мактаб филиалига 176 ўрин ўқув блоги куриш	176 ўрин	1977,99	395,6	20%	296,7	15%	"YANGI ZAMON PROEKT" MChJ	"NAVOIY BUNYODKOR CONSTRUCTION" МЧЖ	Фундамент ишлари олиб борилмоқда
4	Конимех тумани "Гулистон" МФЙдаги 9-мактаб филиалига 24 ўрин ўқув блоги куриш	24 ўрин	786,37	275,2	35%	235,9	30%	"NAVOIY SANOAT FUQORO LOYIHA" MChJ	"HAZORA NON SAVDO" XK	Метал конструкцияларни ўрнатиш ишлари олиб борилмоқда